

Programma degli Interventi 2013 - 2017  
 Variante CDA dell'Ufficio d'Ambito 01.12.2021 Delibera N° 34

Stato lavori da monitoraggio 30/06/2021

COMUNI INTERESSATI	SEGMENTO IDRICO	Denominazione intervento	CODICE	CONSUNTIVO 2020	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Anno fine lavori aggiornata	PROGETTAZIONE	STATO LAVORI	Progettazione Esecutiva	Aggiudicazione gara	Inizio Lavori	Fine Lavori	IMPORTO TOTALE INTERVENTO (Include quote anni precedenti)	Fonti di Finanziamento	MACRO-INDICATORE ARERA	MISURA PTUA	AGGLOMERATO
Gandino	Acquedotto	Realizzazione nuovo bacino idrico di stoccaggio "Cisternone"	UNIA1NI017L01	25.694	200.000	357.092	0	0	2022	Esecutivo	Lavori in corso	22/05/2020	05/03/2021	19/04/2021	30/06/2022	603.295		M2	KTM08-P3-a036	-
PALADINA	Acquedotto	Risoluzione interferenza reti idriche tangenziale sud di Bergamo da Treviolo a Paladina - Lotto 1 -Stralcio 1, tratto 2	UNIA3AA089L01	145.037	300.000	140.000	0	0	2021	Esecutivo	CHIUSO	22/05/2018	17/07/2018	27/08/2018	31/12/2021	1.328.668		M4a	KTM08-P3-a036	-
Mornico al Serio	Depurazione	Dismissione impianto di depurazione e collettamento a Ghisalba	UNID2NI076L01	2.188	0	975.600	600.000	0	2023	DD 49 del 27/09/2021	Progettazione in corso	31/12/2021	30/04/2022	01/06/2022	30/06/2023	1.637.671	Piano Lombardia	M6	KTM01-P1-a003	AG01614101
CAPIZZONE	Depurazione	Trattamento TND T1 - località Caroli	UNID3TA023L01	11.117	50.000	176.738	0	0	2022	Definitiva	Lavori in corso	24/03/2021	19/07/2021	02/08/2021	31/03/2022	257.828		M6	KTM01-P1-b004	AG01605001
Comuni diversi - Val Serina	Fognatura	Realizzazione sistema di collettamento della Valle Serina - 3° Lotto	UNIF1IE05L03	47.394	450.000	1.047.600	0	0	2021	Esecutivo	CHIUSO	22/05/2020	28/10/2020	23/12/2020	31/12/2021	1.539.440	Piano Lombardia	M6	KTM01-P1-a003	AG01619904
Comuni diversi - Ubiale Clanezzo, Villa d'Almè	Fognatura	Realizzazione collettore tratto Ubiale Clanezzo - Villa d'Almè - 4° Lotto	UNIF1NI054L01	1.043.855	1.150.000	471.142	0	0	2021	Esecutivo	CHIUSO	25/01/2019	10/09/2019	18/11/2019	31/12/2021	2.477.112		M6	KTM01-P1-a003	AG01622101
San Giovanni Bianco	Fognatura	Realizzazione nuovi tratti di fognatura per collettamento terminali non depurati 3° Lotto, agglomerato San Giovanni Bianco	UNIF2IE05L03	39.852	150.000	1.000.000	800.000	0	2022	DD 34 del 12/05/2021	In aggiudicazione	12/05/2021 DEF-ESE	10/10/2021	15/11/2021	31/12/2022	2.086.180	Piano Lombardia	M6	KTM01-P1-b004	AG01618802
Gerosa	Fognatura	Realizzazione reti fognarie e collettamento al depuratore comunale dei terminali in ambiente - 1° lotto	UNIF2NI046L01	152.771	450.000	87.497	0	0	2022	Esecutivo	Lavori in corso	06/02/2020	10/08/2020	15/09/2020	30/06/2022	597.731		M6	KTM01-P1-b004	AG01611201

