

Allegato 1 - Capitolo 5 - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
PDI 2013 -2017 Uniacque S.p.A.
AGGIORNATO con Del. CDA n. 5 del 30/01/2019

COMUNI INTERESSATI	SEGMENTO IDRICO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	CODICE	Anno chiusura da PDI All. 5.1 PdA	Anno chiusura da PDI a seguito della Deliberazione n. 5 CDA Ufficio d'Ambito 30/01/2019	2019	2020	2021	Stato d'avanzamento	NOTE ESPLICATIVE
Bergamo	Acquedotto	Interventi in varie vie	UNIA3RM001L01	2013	-	0	0	0	CONCLUSO	-
Bianzano	Acquedotto	Ricostruzione e ampliamento serbatoio di accumulo Forcella	UNIA1NI002L01	2015	-	0	0	0	CONCLUSO	-
Bolgare	Acquedotto	Realizzazione tratto di condotta adduttrice dal comune di Calcinato al comune di Bolgare	UNIA1NI003L01	2017	2019	210.000	0	0	IN CORSO	lavori iniziati in data 30/07/18 - ultimazione programmata entro febbraio 2019
Comuni diversi - Bergamo, Algua, Albino, Curno, Almenno San Salvatore, Alzano, Casnigo	Acquedotto	Interventi Vari Sulle Reti Idriche Nel Comune Di Bergamo E Nei Comuni Limitrofi (Area Ex Bas Sii)	UNIA5RM004L01	2017	-	0	0	0	CONCLUSO	-
Comuni diversi - Casazza, Monasterolo del Castello, Gaverina Terme	Acquedotto	Realizzazione opera di presa sorgente Torrezzo - 2° Lotto	UNIA1NI008L01	2014	-	0	0	0	CONCLUSO	-
Comuni diversi - Cenate Sotto, San Paolo d'Argon, Ponte Nossa, Albino, Bergamo, Alzano Lombardo, Ponteranica	Acquedotto	Interventi vari su reti e serbatoi	UNIA1NI009L01	2013	-	0	0	0	CONCLUSO	-
Comuni diversi - Cividate al Piano e Calcio	Acquedotto	Realizzazione di nuova condotta adduttrice da Cividate al Piano a Calcio - 2° lotto	UNIA1NI010L01	2017	-	0	0	0	CONCLUSO	-
Comuni diversi - Fiorano al Serio, Peia, Parzanica, Fonteno, Cerete, Albino	Acquedotto	Interventi Vari Sulle Reti Idriche	UNIA3RM011L01	2017	-	0	0	0	CONCLUSO	-
Cerete	Acquedotto	Collettamento villaggio Barcolo frazione Piazzini	UNIA3RM015L01	2017	2019	199.485	0	0	IN CORSO	lavori appaltati - inizio febbraio 2019.
Fonteno	Acquedotto	Ampliamento rete acquedotto comunale e nuovi bacini	UNIA1NI016L01	2016	2019	450.000	0	0	IN CORSO	lavori appaltati - inizio febbraio 2019.
Gandino	Acquedotto	Realizzazione nuovo bacino idrico di stoccaggio "Cisternone"	UNIA1NI017L01	2017	2020	0	443.699	0	IN CORSO	progetto esecutivo
Pianico	Acquedotto	Potenziamento condotta adduttrice al serbatoio di Via Castello	UNIA3RM018L01	2017	-	0	0	0	CONCLUSO	-
Sant'Omobono Terme	Acquedotto	Rifacimento acquedotto in Via Vittorio Veneto	UNIA3RM019L01	2013	-	0	0	0	CONCLUSO	-
Almenno San Salvatore	Fognatura	Collettamento terminali fognari non depurati	UNIF2IE020L01	2016	-	0	0	0	CONCLUSO	-
Almenno San Salvatore	Fognatura	Messa in protezione del collettore fognario in corrispondenza attraversamento Fiume Brembo	UNIF3NI021L01	2015	-	0	0	0	CONCLUSO	-
Arcene	Fognatura	Realizzazione nuova fognatura via Suardi nel centro storico	UNIF2NI022L02		-	0	0	0	CONCLUSO	-
Ardesio	Fognatura	Eliminazione acque parassite dalla rete fognaria	UNIF4RM023L01	2015	-	0	0	0	CONCLUSO	-
Bergamo	Fognatura	Nuova fognatura in Via Taramelli e Via Camozzi e interventi nelle vie Simoncini e San Bernardino	UNIF2NI024L01	2013	-	0	0	0	CONCLUSO	-
Bergamo	Fognatura	Nuova fognatura piazzale del cimitero e Via Venezia	UNIF2NI025L01	2017	-	0	0	0	POSTICIPATO ALLA PIANIFICAZIONE SUCCESSIVA	intervento programmato in previsione di uno sviluppo urbanistico non avviato
Bergamo	Fognatura	Nuova fognatura vie Lavanderio e Scalvini	UNIF2NI026L01	2014	-	0	0	0	CONCLUSO	-
Boltiere	Fognatura	Adeguamento dello sfioratore in comune di Boltiere	UNIF3NI028L01	2015	-	0	0	0	CONCLUSO	-
Carobbio degli Angeli	Fognatura	Realizzazione tratto di fognatura acque nere in Via Mortini	UNIF2NI029L01	2013	2019	15.000	0	0	IN CORSO	lavori di collettamento del TND conclusi il 21/07/18
Casnigo	Fognatura	Rifacimento e potenziamento collettore Via Garibaldi	UNIF4RM030L01	2013	-	0	0	0	CONCLUSO	-
Castione della Presolana	Fognatura	Realizzazione collettore nella località Lantana in comune di Castione della Presolana, agglomerato "Onore"	UNIF2IE031L01	2015	-	0	0	0	CONCLUSO	-
Castione della Presolana	Fognatura	Realizzazione collettore nella località Rucola in comune di Castione della Presolana, agglomerato "Onore"	UNIF2IE032L01	2014	-	0	0	0	CONCLUSO	-
Cologno al Serio	Fognatura	Eliminazione delle acque parassite del fossato dalla fognatura afferente all'impianto di Cologno Al Serio	UNIF4RM033L01	2015	-	0	0	0	CONCLUSO	-
Colzate	Fognatura	Realizzazione fognatura tratto terminale di Via Marconi e riqualificazione Canal di Frà, agglomerato "Bergamo-Ranica-Valbrembo"	UNIF2IE034L01	2016	-	0	0	0	CONCLUSO	-
Antegnate	Depurazione	Rifacimento scarico impianto depurazione	UNIF4RM035L01	2013	-	0	0	0	CONCLUSO	-

Allegato 1 - Capitolo 5 - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
PDI 2013 -2017 Uniacqua S.p.A.
AGGIORNATO con Del. CDA n. 5 del 30/01/2019

COMUNI INTERESSATI	SEGMENTO IDRICO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	CODICE	Anno chiusura da PDI All. 5.1 PdA	Anno chiusura da PDI a seguito della Deliberazione n. 5 CDA Ufficio d'Ambito 30/01/2019	2019	2020	2021	Stato d'avanzamento	NOTE ESPLICATIVE
Comuni diversi - Bergamo, Pradalunga, Urgnano, Oneta, Sadrina, Montello, Sovere, Albano S. Alessandro, Dossena, Piario, Rovetta, Adrara San Martino	Fognatura	Interventi urgenti per potenziamento fognatura	UNIF5RM036L01	2017	-	0	0	0	CONCLUSO	-
Adrara San Martino	Fognatura	Interventi di adeguamento fognatura - 1° Lotto Intervento 4a località Praslino e Corno + Intervento 5a località Gazzenda e Fornaci	UNIF5RM040L01	2017	2019	40.000	0	0	IN CORSO	in corso iter per la servitù coattiva
Comuni diversi - Dalmine, Levate, Osio Sopra, Osio Sotto	Fognatura	Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale Dalmine - Zingonia - Adeguamento fognatura centro storico	UNIF2NI041L01	2015	-	0	0	0	CONCLUSO	-
Osio Sopra		Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale Dalmine - Zingonia - Estensione fognatura via Vaccarezza Osio Sopra	UNIF2NI041L02	-	-	0	0	0	CONCLUSO	-
Osio Sotto		Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale Dalmine - Zingonia - Adeguamento immissione fognatura nel collettore consortile Osio Sotto	UNIF2NI041L03	-	-	0	0	0	CONCLUSO	-
Osio Sotto		Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale Dalmine - Zingonia - Adeguamento scolmatori via Einaudi Osio Sotto	UNIF2NI041L04	-	-	0	0	0	CONCLUSO	-
Dalmine		Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale Dalmine - Zingonia - Adeguamento fognatura via Zambianchi Dalmine	UNIF2NI041L05	-	-	0	0	0	CONCLUSO	-
Dalmine		Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale Dalmine - Zingonia - Adeguamento sfioro nel torrente Morletta Dalmine	UNIF2NI041L06	-	-	0	0	0	CONCLUSO	-
Levate		Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale Dalmine - Zingonia - Adeguamento fognatura vie IV Novembre, Santuario, Alessandri Levate	UNIF2NI041L07	-	-	0	0	0	CONCLUSO	-
Comuni diversi - Verdello, Carobbio, Bergamo		Fognatura	Estensione reti fognarie	UNIF2NI043L01	2013	-	0	0	0	CONCLUSO
Corna Imagna	Fognatura	Interventi vari sulla rete fognaria comunale	UNIF2NI044L01	2013	-	0	0	0	CONCLUSO	-
Endine Gaiano	Fognatura	Potenziamento e ristrutturazione fognatura comunale in località Valle delle Fontane	UNIF2NI045L01	2016	-	0	0	0	CONCLUSO	-
Gerosa	Fognatura	Realizzazione reti fognarie e collettamento al depuratore comunale dei terminali in ambiente - 1° lotto	UNIF2NI046L01	2017	2020	193.805	228.930	0	IN CORSO	progetto esecutivo
Martinengo	Fognatura	Ristrutturazione e potenziamento tratto di fognatura Via Molino Nuovo - 1° lotto	UNIF4RM047L01	2013	-	0	0	0	CONCLUSO	-
Oltre il Colle	Fognatura	Collettamento terminali non depurati - 1° Lotto	UNIF2IE048L01	2016	-	0	0	0	CONCLUSO	-
Oltre il Colle	Fognatura	Collettamento terminali non depurati - 2° Lotto	UNIF2IE048L02	2017	2019	45.000	0	0	IN CORSO	lavori in fase di conclusione (ritardo a causa del ritrovamento nello scavo di materiale con concentrazioni superiori alle CSC - procedura per l'attività di bonifica svoltasi a settembre 2018)
Ranzanico	Fognatura	Potenziamento tratto di fognatura dalla fine di Via Geres alla S.S. 42	UNIF4RM049L01	2015	-	0	0	0	CONCLUSO	-
San Pellegrino Terme	Fognatura	Realizzazione nuovi tratti di fognatura per collettamento di terminali non depurati, agglomerato "Valle Brembana" - 1° Lotto	UNIF2IE050L00	2015	2020	0	52.627	0	IN CORSO	lavori di collettamento dei terminali non depurati ultimati in data 03/08/16 (programmato ulteriore piccolo intervento di rifacimento tratto di tubazione scolmatrice)
San Pellegrino Terme	Fognatura	Realizzazione nuovi tratti di fognatura per collettamento di terminali non depurati, agglomerato "Valle Brembana" - 2° Lotto	UNIF2IE050L02	2016	-	0	0	0	CONCLUSO	-
San Pellegrino Terme	Fognatura	Realizzazione tratti di fognatura per collettamento di terminali non depurati, agglomerato "Valle Brembana" - 3° Lotto	UNIF2IE050L03	2016	2019	225.000	0	0	IN CORSO	inizio lavori 16/07/18 ultimazione entro primo semestre 2019
Seriate	Fognatura	Opere di collettamento fognario al servizio di Via Basse e Via Grinetta (zona industriale) in frazione Cassinone	UNIF2NI051L01	2015	-	0	0	0	CONCLUSO	-
Sorisole	Fognatura	Potenziamento rete fognaria comunale nella Via Valbondagli	UNIF4RM052L01	2017	2019	167.077	0	0	IN CORSO	lavori in appalto - inizio febbraio 2019
Zogno	Fognatura	Realizzazione tratti di fognatura per collettamento terminali fognari non depurati, agglomerato "Valle Brembana" - 1° Lotto	UNIF2IE053L00	2016	-	0	0	0	CONCLUSO	-
Zogno	Fognatura	Realizzazione nuovi tratti di fognatura per collettamento di terminali non depurati, agglomerato "Valle Brembana" - 2° Lotto	UNIF2IE053L02	2017	-	0	0	0	CONCLUSO	-

Allegato 1 - Capitolo 5 - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
PDI 2013 -2017 Uniacque S.p.A.
AGGIORNATO con Del. CDA n. 5 del 30/01/2019

COMUNI INTERESSATI	SEGMENTO IDRICO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	CODICE	Anno chiusura da PDI All. 5.1 PdA	Anno chiusura da PDI a seguito della Deliberazione n. 5 CDA Ufficio d'Ambito 30/01/2019	2019	2020	2021	Stato d'avanzamento	NOTE ESPLICATIVE
Zogno	Fognatura	Realizzazione nuovi tratti di fognatura per collettamento di terminali non depurati, agglomerato "Valle Brembana" - 3° Lotto	UNIF2IE053L03	2017	2020	2.000.000	650.000	0	IN CORSO	inizio lavori 28/01/19
Comuni diversi - Ubiale Clanezzo, Villa d'Almè	Fognatura	Realizzazione collettore tratto Ubiale Clanezzo - Villa d'Almè - 4° Lotto	UNIF1NI054L01	2017	2020	741.000	741.000	0	IN CORSO	progetto esecutivo
Comuni diversi - Val Serina	Fognatura	Realizzazione sistema di collettamento della Valle Serina - 3° Lotto	UNIF1IE055L03	2017	2020	354.686	921.440	0	IN CORSO	progetto definitivo (gestione Uniacque dal 01/01/18)
Comuni diversi - Val Serina	Fognatura	Realizzazione sistema di collettamento della Valle Serina - 1° Lotto	UNIF1IE055L00	2016	-	0	0	0	CONCLUSO	-
Comuni diversi - Val Serina	Fognatura	Realizzazione sistema di collettamento della Valle Serina - 2° Lotto	UNIF1IE055L02	2017	-	0	0	0	CONCLUSO	-
San Giovanni Bianco	Fognatura	Realizzazione collettore San Pellegrino Terme - San Giovanni Bianco - 1° Lotto	UNIF1IE056L00	2015	-	0	0	0	CONCLUSO	-
San Giovanni Bianco	Fognatura	Realizzazione nuovi tratti di fognatura per collettamento terminali non depurati 2° Lotto, agglomerato San Giovanni Bianco	UNIF1IE056L02	2016	-	0	0	0	CONCLUSO	-
San Giovanni Bianco	Fognatura	Realizzazione nuovi tratti di fognatura per collettamento terminali non depurati 3° Lotto, agglomerato San Giovanni Bianco	UNIF2IE056L03	2016	2021	0	1.000.000	868.818	IN CORSO	progetto definitivo - esecutivo
Sedrina	Fognatura	Collettore Sedrina - Zogno	UNIF1NI057L01	2017	2019	165.000	0	0	IN CORSO	inizio lavori 09/05/18 (perizia di variante con proroga dell'ultimazione dei lavori ai primi mesi del 2019)
Bagnatica (depuratore)	Depurazione	Adeguamento impianto di depurazione ai nuovi limiti allo scarico	UNID2LM058L01	2017	2019	1.140.000	0	0	IN CORSO	inizio lavori 18/06/18 - ultimazione entro primo semestre 2019
Bergamo (depuratore)	Depurazione	Adeguamento impianto di depurazione ai nuovi limiti - 1° Lotto	UNID2LM059L01	2017	2020	2.800.000	1.250.000	0	IN CORSO	inizio lavori 01/10/18.
Bergamo (depuratore)	Depurazione	Interventi sul depuratore di Bergamo	UNID4RM060L01	2013	-	0	0	0	CONCLUSO	-
Boltiere (depuratore)	Depurazione	Adeguamento impianto di depurazione	UNID2NI061L01	2015	-	0	0	0	CONCLUSO	-
Casnigo (depuratore)	Depurazione	Adeguamento impianto di depurazione ai nuovi limiti allo scarico	UNID2LM062L01	2017	-	0	0	0	CONCLUSO	-
Castelli Calepio	Depurazione	Realizzazione collettore Castelli Calepio	UNID1IE063L01	-	-	0	0	0	CONCLUSO	-
Castelli Calepio	Depurazione	Realizzazione collettore Palazzolo S/O	UNID1IE063L02	2015	-	0	0	0	CONCLUSO	-
Castelli Calepio	Depurazione	Adeguamento impianto depurazione Palazzolo S/O	UNID1IE063L03	2016	-	0	0	0	CONCLUSO	-
Cologno al Serio (depuratore)	Depurazione	Adeguamento impianto ai nuovi limiti	UNID2LM064L01	2017	2019	1.960.000	0	0	IN CORSO	inizio lavori 17/07/18 - ultimazione programmata entro primo semestre 2019
Comuni diversi - Torre Pallavicina, Parzanica, Zogno, Casnigo, Gorno, Orio al Serio	Depurazione	Interventi urgenti per opere minori sui depuratori	UNID4RM065L01	2017	2019	58.227	0	0	IN CORSO	realizzazione fossa imhoff in Comune di Parzanica - inizio lavori febbraio 2019
Orio al Serio	Depurazione	Realizzazione collettore per by-pass depuratore e collettamento alla fognatura di Zanica - 1° Lotto	UNID4RM069L01	2017	-	0	0	0	CONCLUSO	-
Comuni diversi - Val di Scalve	Depurazione	Realizzazione impianto di depurazione della Val di Scalve	UNID1IE070L01	2016	-	0	0	0	CONCLUSO	-
Cortenuova	Depurazione	Adeguamento impianto di depurazione	UNID2IE071L01	2014	-	0	0	0	CONCLUSO	-
Costa Volpino (depuratore)	Depurazione	Adeguamento impianto di depurazione ai nuovi limiti allo scarico	UNID2LM072L01	2017	-	0	0	0	CONCLUSO	-
Gorlago	Depurazione	Adeguamento impianto di depurazione	UNID2NI073L01	2014	-	0	0	0	CONCLUSO	-
Lurano (depuratore)	Depurazione	Adeguamento impianto di depurazione ai nuovi limiti allo scarico	UNID2LM074L01	-	-	0	0	0	CONCLUSO	-
Martinengo	Depurazione	Adeguamento dell'impianto di depurazione del Comune di Martinengo	UNID2NI075L01	2017	2019	340.000	0	0	IN CORSO	inizio lavori 01/10/18 - ultimazione programmata entro primo semestre 2019
Mornico al Serio	Depurazione	Dismissione impianto di depurazione e collettamento a Ghisalba	UNID2NI076L01	2017	2021	0	770.298	562.000	IN CORSO	progetto definitivo
Oltre il Colle	Depurazione	collettamento terminali non depurati e realizzazione nuovo impianto di depurazione - 3° Lotto	UNID1IE077L01	-	2019	425.000	0	0	IN CORSO	inizio lavori 09/10/17 (posticipo tempi di chiusura a marzo 2019 a causa delle basse temperature)
Ranica (depuratore)	Depurazione	Adeguamento impianto di depurazione ai nuovi limiti allo scarico	UNID2LM078L01	2017	2019	2.185.000	0	0	IN CORSO	inizio lavori 03/10/18
Rogno	Depurazione	Realizzazione fognatura e fosse imhoff per gli agglomerati di San Vigilio e Monti	UNID3NI079L01	2017	2019	225.951	0	0	IN CORSO	lavori aggiudicati - inizio tra febbraio e marzo 2019
Taleggio	Depurazione	Realizzazione di trattamento appropriato per il terminale T17 - Santa Rosa nell'agglomerato Sottochiesa	UNID3NI080L01	2013	-	0	0	0	CONCLUSO	-

Allegato 1 - Capitolo 5 - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
PDI 2013 -2017 Uniacque S.p.A.
AGGIORNATO con Del. CDA n. 5 del 30/01/2019

COMUNI INTERESSATI	SEGMENTO IDRICO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	CODICE	Anno chiusura da PDI All. 5.1 PdA	Anno chiusura da PDI a seguito della Deliberazione n. 5 CDA Ufficio d'Ambito 30/01/2019	2019	2020	2021	Stato d'avanzamento	NOTE ESPLICATIVE
Taleggio	Depurazione	Realizzazione di trattamento appropriato per i terminali T10 e T16	UNID3NI081L01	2016	-	0	0	0	CONCLUSO	-
Trescore Balneario (depuratore)	Depurazione	Adeguamento impianto di depurazione ai nuovi limiti allo scarico	UNID2LM082L01	2017	-	0	0	0	CONCLUSO	-
Trescore Balneario (depuratore)	Depurazione	Realizzazione vasca sghiaiatrice	UNID4RM083L01	2013	-	0	0	0	CONCLUSO	-
Valbrembo (depuratore)	Depurazione	Adeguamento impianto di depurazione ai nuovi limiti allo scarico	UNID2LM084L01	2017	-	0	0	0	CONCLUSO	-
Schilpario	Fognatura	Collettore da Barzesto a Schilpario	UNIF1IE085L05	2015	-	0	0	0	CONCLUSO	-
Carona	Depurazione	Adeguamento impianto di depurazione	UNID2IE086L01	2015	-	0	0	0	CONCLUSO	-
Brumano	Acquedotto	Poteziamento dello sfruttamento delle sorgenti Imagna e Pontegiurino	UNIA1NI087L01	2017	-	0	0	0	CONCLUSO	-
Ranica	Fognatura	Condotta di sfioro della rete fognaria di via Camozzi	UNIF3NI089L01	2017	-	0	0	0	CONCLUSO	-
Bergamo	Fognatura	Rifacimento fognatura via Pacinotti	UNIF4RM090L01	2016	-	0	0	0	CONCLUSO	-
PARRE	Fognatura	Realizzazione rete di smaltimento acque bianche Via Libertà	UNIF2NI091L01	2017	2019	100.000	0	0	IN CORSO	inizio lavori 07/05/18 (gara d'appalto lavori Comune di Parre)
CAPIZZONE	Depurazione	Trattamento TND T1 - località Caroli	UNID3TA023L01	2017	2019	126.028	0	0	IN CORSO	nuovo progetto definitivo
PONTERANICA	Fognatura	Estensione rete fognaria in Via Ramera	UNIF2NI093L01		-	0	0	0	CONCLUSO	-
SANT'OMOBONO TERME	Fognatura	Rifacimento fognatura danneggiata dal dissesto idrogeologico del versante in Via Cà-Frago (Valsecca)	UNIF4RM088L01	2017	2019	50.000	0	0	IN CORSO	inizio lavori 15/10/18 - in conclusione
Osio Sopra	Fognatura	Potenziamento fognatura Via Mazzini	UNIF2NI094L01	2017	2019	51.704	0	0	IN CORSO	Inizio previsto 2° semestre 2019
PALADINA	Acquedotto	Risoluzione interferenza reti idriche tangenziale sud di Bergamo da Treviolo a Paladina - Lotto 1 -Stralcio 1, tratto 2	UNIA3AA089L01	2017	2019	500.000	0	0	IN CORSO	inizio lavori 27/08/18 (coordinamento con realizzazione nuova infrastruttura stradale)
N° interventi			98			€ 14.767.963,00	€ 6.057.994,00	€ 1.430.818,00		

Gli importi sono al lordo degli eventuali contributi