



## Ufficio d'Ambito di Bergamo

azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione del servizio idrico integrato

Via Andrea Moretti, 34 (Piazza Veronelli) – 24121 Bergamo - C.F. 95190900167

Tel. 035-211419 Fax 035-4179613

[info@atobergamo.it](mailto:info@atobergamo.it) [info@pec.atobergamo.it](mailto:info@pec.atobergamo.it) <http://www.atobergamo.it/>

### VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'UFFICIO D'AMBITO PROVINCIA DI BERGAMO

#### N. 4 SEDUTA DEL 18 LUGLIO 2019

In data 18 luglio 2019 alle ore 17.00 presso la sede dell'Ufficio d'Ambito in via A. Moretti , 34 a Bergamo, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, regolarmente convocato a norma di legge dal Presidente dell'Ufficio d'Ambito ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, del quale sono membri i Signori:

<b>Ruolo Componenti</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Presenza</b>
Presidente	Pierangelo Bertocchi	Si
Componente	Roberto Agazzi	Si
Componente	Attilio Galbusera	Si
Componente	Paola Plebani	Si
Componente	Guido Spreafico	Si
Revisore	Simone Biffi	Si

Per discutere e deliberare sul seguente

#### **ordine del giorno:**

1. Illustrazione e analisi del Programma degli interventi società Uniacque spa;
2. Varie ed eventuali

Assenti giustificati: nessuno

Partecipa alla seduta l'ing. Norma Polini Direttore dell'Ufficio d'Ambito di Bergamo e il Presidente della Conferenza dei Comuni Alberto Mazzoleni e il Vicepresidente Davide Casati.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara l'odierna riunione validamente costituita e atta a deliberare. Aperta la seduta, il Presidente chiama a fungere da segretario l'ing. Norma Polini, che accetta e redige il presente verbale.

#### **PUNTO 1 ORDINE DEL GIORNO:**

## **Illustrazione e analisi del Programma degli interventi società Uniacque spa.**

Rilevando che:

- Il PDI - Programma degli Interventi è contenuto nel capitolo 5 del vigente Piano d'Ambito, in particolare:
  - Il PDI 1 è il Programma degli Interventi 2013–2017 ed è dettagliato nell'Allegato 5.1
  - Il PDI 2 è il Programma degli interventi 2018-2022 ed è dettagliato all'allegato 5.3

Nel corso degli anni l'Ufficio d'Ambito ha effettuato il monitoraggio del Programma degli Interventi secondo quanto previsto dalla Convenzione di Gestione e dal Disciplinare Tecnico che regola i rapporti tra con Uniacque S.p.A.

Le opere del Programma degli Interventi sono accorpate in tre Aree, coerentemente con le aree operative della Società Uniacque S.p.A.:

- AREA INGEGNERIA: elenco di interventi puntuali e dettagliati con importi rilevanti che rispondono ai criteri di priorità dettati dal Piano d'Ambito, che devono rispettare un cronoprogramma ben preciso;
  - AREA ESERCIZIO: interventi di manutenzioni su reti e impianti, strumenti ed apparecchiature, posa contatori, il cui dettaglio viene comunicato dalla società solo a consuntivo;
  - AREA STRUTTURA: interventi relativi alla struttura (sistemi informativi, rilievi, modellazione, telecontrollo, apparecchiature) il cui dettaglio viene comunicato dalla società solo a consuntivo.
- A gennaio 2019 con Delibera n° 5 del 30/01/2019 l'Ufficio d'Ambito ha riallineato la pianificazione a seguito delle varie comunicazioni di Uniacque S.p.A. e dei ritardi nella realizzazione delle opere del PDI 1 anche in considerazione della predisposizione tariffaria per il biennio 2018 – 2019.

In particolare la nuova situazione è di seguito sinteticamente richiamata:

**Il PDI 1** per l'Area Ingegneria, prevedeva 98 interventi che dovevano chiudersi al 31/12/2017 in realtà il piano non è ancora concluso, poiché alcune opere si sono prolungate alle annualità successive, in particolare: 21 opere con conclusione prevista nel 2019, 7 opere con conclusione prevista nel 2020, 2 opere con conclusione prevista nel 2021.

La Società Uniacque S.p.A. ha motivato il ritardo nella realizzazione degli interventi con:

- allungamento dei tempi per l'ottenimento delle autorizzazioni;
- allungamento dei tempi di gara;
- interventi con progettazione più complessa di quanto previsto;

**il PDI 2** per l'Area Ingegneria prevedeva 122 interventi, scesi a 67 interventi a seguito delle comunicazioni di Uniacque S.p.A. che ha segnalato:

- la necessità di alcuni nuovi interventi urgenti che ne hanno sostituito altri;
- l'eliminazione di interventi non più necessari perché realizzati come manutenzioni dell'Area Esercizio;
- la posticipazione alla successiva programmazione di interventi non prioritari, per creare la capienza agli interventi non conclusi del PDI 1;

- la necessità di rispettare il budget approvato dalla società. Uniacque ritiene infatti, che l'importo cumulativo del PDI 2 e del residuo degli interventi del PDI 1 non possa superare il valore massimo definito all'interno della propria programmazione finanziaria, benché le regole del modello tariffario garantiscano comunque un ritorno dell'investimento in tariffa due anni dopo la sua entrata a cespite.

Il piano con gli investimenti totali, coda degli interventi del PDI 1 e nuova programmazione del PDI 2, considerando tutte e tre le aree, Ingegneria, Esercizio e Struttura è sintetizzato come segue:

		2018 CONSUNTIVO al 31/12/2018	2019 PREVISIONE	2020 PREVISIONE	2021 PREVISIONE	2022 PREVISIONE
<b>AREA INGEGNERIA</b>	PDI 1 (recupero di 30 interventi)	12.872.584 €	14.767.963 €	6.057.994 €	1.430.818 €	-
<b>AREA INGEGNERIA</b>	PDI 2 67 interventi	1.543.090 €	2.605.648 €	6.665.749 €	10.961.746 €	12.404.526 €
		14.415.674 €	17.373.611 €	12.723.743 €	12.392.564 €	12.404.526 €
<b>AREA ESERCIZIO</b>		12.478.231 €	9.600.000 €	9.600.000 €	9.600.000 €	9.600.000 €
<b>AREA STRUTTURA</b>		1.796.082 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
<b>TOTALE</b>		<b>28.689.988 €</b>	<b>28.973.611 €</b>	<b>24.323.743 €</b>	<b>23.992.564 €</b>	<b>24.004.526 €</b>

- Le date del cronoprogramma degli interventi vengono costantemente monitorate dall'Ufficio d'Ambito con rilievo mensile per gli interventi relativi ad opere che servono per superare le infrazioni comunitarie.
- Nel mese di giugno è stato fatto un incontro con il direttore di Uniacque a seguito anche di comunicazioni specifiche alla struttura, in cui è stata sollecitata la chiusura degli interventi e sono state monitorate le date di arrivo dei progetti che devono essere approvati dall'Ufficio d'Ambito in riferimento alla data prevista di chiusura degli interventi. L'obiettivo è sollecitare la Società al rispetto delle tempistiche comunicate, poiché è chiaro che se di un intervento si prevede la chiusura nell'anno, il progetto deve essere pervenuto all'Ufficio d'Ambito almeno entro l'anno precedente o 6/8 mesi prima della chiusura (a seconda del tipo e della complessità dell'intervento).
- Alla data odierna:
  - manca la consegna di due progetti per interventi che si devono chiudere entro l'anno 2019 che verranno accorpati;
  - dei 22 interventi la cui chiusura è prevista nell'anno 2020 sono stati consegnati all'Ufficio d'Ambito 7 progetti.

si apre la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

A questo punto il Consiglio, dopo esauriente trattazione dell'argomento, valutati complessivamente tutti gli aspetti ad esso inerenti, delibera:

## **DELIBERAZIONE n. 12**

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Visto l'art. 13 dello Statuto;  
A voti unanimi e positivi espressi nelle forme di legge,

#### **DELIBERA**

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente deliberato;
2. di prendere atto dello stato di realizzazione del programma degli interventi della società Uniacque spa per il PDI1 e PDI2, di demandare all'Ufficio d'Ambito il proseguimento dell'attività di monitoraggio e controllo dello stato di attuazione e del rispetto delle tempistiche indicate nel programma degli interventi, al fine di non procrastinare ulteriormente la tempistica della fine lavori;
3. di programmare un incontro con la Società Uniacque spa per confrontarsi sul tema degli interventi.

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge.  
La seduta termina alle ore 18.30

Letto, confermato e sottoscritto  
Bergamo, 18/07/2019  
Il Segretario/ Direttore  
Ing. NORMA POLINI

Il Presidente del CdA  
PIERANGELO BERTOCCHI

### **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Pubblicata all'Albo della Provincia di Bergamo dal per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del DLgs 267/2000.

Bergamo il 18/07/2019

Il Segretario/ Direttore  
Ing. NORMA POLINI